


 SUCCES

Projecten buiten lopen vaak anders dan vooraf bedacht. Het is belangrijk dat er overeenstemming is over de aanpak van deze situaties en dat de informatie wordt teruggekoppeld aan de werkvoorbereiding/engineering om hier van te kunnen leren. Een goed voorbeeld hiervan is in Eindhoven waarbij er onder een viaduct gewerkt wordt. Doordat de poeren/fundering van het viaduct er anders uit zag dan verwacht moest het leidingwerk anders worden vormgegeven. De uitkomst hierbij is dat er meer afgegraven moest worden waardoor er geen mogelijkheid meer was tot een veilig talud. Door het formaat van de put kon ook geen standaard sleufbekisting toegepast worden. In samenspraak en met advies van een deskundige is een veilige werkwijze tot stand gekomen.



 RISICO'S

- Onvoldoende aandacht voor veranderende situatie;
- Bedolven raken onder zand/grond;
- Geraakt worden door bestrating;
- Niet leren van gevaarlijke situaties.


 MAAT-
REGELEN

De situatie zelf is verholpen.

Dit wordt als voorbeeld gebruikt om terug te koppelen naar de werkvoorbereiding/engineering om van te kunnen leren.

Complimenten zijn gedeeld met de betrokkenen voor de alertheid, goede handelen en fijne samenwerking.


 INFOR-
MATIE

Werkwijze volgens CROW 335. In de voorbereiding was hier al rekening mee gehouden maar door onvoorziene omstandigheden is het ontwerp aangepast met als gevolg dat er van het plan is afgeweken. Er is opnieuw bekeken hoe er veilig gewerkt kan worden met de CROW in ogenschouw.


 TOOL BOX

De situatie wordt als voorbeeld gebruikt ter lering voor werkvoorbereiding/engineering.

